



广西壮族自治区审计厅

# 审计结果公告

2021 年第 13 号  
(总第 306 号)

广西壮族自治区审计厅办公室

# 桂林至柳城高速公路建设 项目执行情况审计结果

(2021年5月31日)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，自治区审计厅派出审计组，自2020年9月7日至2020年10月30日，对广西桂龙高速公路有限公司（以下简称桂龙公司）负责建设的广西桂林至柳城高速公路建设项目（以下简称桂柳路）财务收支与执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

## 一、基本情况

桂柳路是广西高速公路网规划“六横七纵八支线”的重要组成部分。项目起于桂林市临桂区柳南高速与包茂高速相交池头互通，向西经永福、融安等县区，终点在融安县红岭村接三江至柳州高速公路。项目批复路线全长95.738公里，设计速度100km/h，双向四车道，路基宽26米。全线共设桥梁6634.05米/31座，双洞隧道32810米/16座，互通立交7处，匝道收费站5处，服务区2处、停车区1处及相应管理养护设施。2017年8月2日，项目批复概算总投资额为1,290,868.51万元，于2019年6月3日开工建设。

据桂龙公司项目财务报告反映，截至2020年8月31日，桂柳路累计完成投资310,673.21万元，其中：建安工程完成投资286,542.84万元，待摊投资完成24,130.37万元。

## 二、审计评价

审计结果表明，项目的基建审批手续基本完备，相关招标投标符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》要求。工程进度款支付、计量资料基本完整、齐全，符合合同及有关规范要求。桂龙公司制定了较为完整的工程管理和财务内部控制制度，制度执行基本到位，项目建设管理总体良好，财务风险控制基本有效，投资概算总体可控。

### **三、审计发现的主要问题**

部分耕地占补平衡指标未落实；合作公司未按投资协议约定投入项目资本金；部分监理单位履职不到位；部分标段工程设计变更手续不全；部分标段施工现场管理不规范；财务管理不规范等。

### **四、审计建议**

自治区审计厅已依法出具了审计报告，向桂龙公司提出了尽快完善项目报批程序、加强对参建单位履约行为的监督管理、规范设计变更管理和加强施工现场管理、规范建设资金财务管理严控各项开支、加强对征地拆迁资金的监管等审计建议。

### **五、被审计单位整改情况**

桂龙公司根据审计报告提出的问题和审计建议进行了整改，审计发现问题6个，除项目耕地占补平衡问题由相关政府逐步落实之外，其余问题均已整改。具体整改结果由桂龙公司向社会公告。

**（公开方式：主动公开）**

**主办单位：广西壮族自治区审计厅**

**编 辑：广西壮族自治区审计厅办公室**

**通讯地址：南宁市民族大道 98 号**

**电话号码：0771 - 5800321**

**邮政编码：530022**

