



广西壮族自治区审计厅

审计结果公告

2020年第8号
(总第246号)

广西壮族自治区审计厅办公室

钦州至崇左高速公路项目 竣工决算审计结果

(2020年3月24日)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，自治区审计厅派出审计组自2010年5月起，对广西金港高速公路有限公司（以下简称金港公司）负责建设的钦州至崇左高速公路项目（以下简称钦崇高速公路）进行了跟踪审计，并于2019年7月对该项目进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

钦崇高速公路是中国东盟陆路通道的重要路段，是桂西南的出海通道，也是《中国—东盟交通合作备忘录》具体落实的项目之一。项目概算总投资648,180.46万元，主线起于钦州市钦南区黄屋屯，与南宁至北海高速公路、南宁至友谊关高速公路相接，终于崇左市江州区濑湍镇，全长129.56公里。项目于2009年9月开工，2012年12月建成通车。

二、审计评价

审计结果表明，金港公司在钦崇高速公路项目建设过程中的经济活动、工程建设管理、资金管理使用等总体规范、合法合规，会计核算以及竣工财务决算编制符合《中华人民共和国会计法》等相关规定，基本真实和完整地反映了资金来源及使用、工程建设和资产（预）交付等总体情况。

三、审计结果

(一) 工程结算审计结果。

钦崇高速公路项目送审结算造价为 517,083.62 万元, 审计核减后总造价为 509,166.27 万元, 核减金额 7,917.35 万元。

(二) 项目财务收支审计结果。

1. 资金来源情况。

钦崇高速公路项目累计下达投资计划 647,997 万元, 其中交通运输部车购税补助 74,600 万元, 地方或企业自筹 142,997 万元, 国内商业银行贷款 430,400 万元。实际到位资金 708,344.83 万元, 其中交通部车购税补助 74,600 万元, 集团拨入注册资本金 1,000 万元, 自筹资金 84,644.83 万元, 银行贷款 548,100 万元。实际到位资金占项目累计下达投资计划的 109.31%。

2. 尾工工程情况。

钦崇高速公路项目各项收尾工程及管理性费用预提共计 8,289.72 万元, 审计核减后应计预提费用为 7,776.81 万元, 核减金额 514.82 万元。

(三) 概(预)算执行审计结果。

截至 2019 年 7 月 31 日, 钦崇高速公路项目送审工程投资额 732,129.03 万元, 审计核减后工程完成投资额 729,664.58 万元, 超概算 12.57%。其中建筑安装工程费 511,815.71 万元, 较概算节约 0.10%; 设备及工具、器具购置费 9,214.24 万元, 超概算 11.15%; 其他费用 208,634.63 万元, 超概算 119.83%。

四、审计发现的主要问题

吴圩至上思连接线遗留工程 K8+760-K9+040 枇杷林地尚未完成征地工作，导致该连接线上路段受影响无法进行施工；项目未完成已征用土地的确权；部分项目用地无征地补偿协议，涉及土地 53.596 亩，补偿费 140.8 万元；各征地拆迁指挥部结余征拆补偿款 231.88 万元；多计建筑安装工程费 7,917.35 万元；少计待摊投资-联合试运转费 1,834.08 万元；未按规定核算征地拆迁协调费 277.07 万元；多(少)计待摊投资费用共计 967.73 万元(144.68 万元)；多计预提费用 514.82 万元。

五、审计建议

自治区审计厅已依法出具了审计报告，对审计发现问题提出了全面规范竣工决算编制工作，尽快组织尾工工程施工、制定完善尾工工程的管理办法，在交付项目固定资产过程中按规定程序逐项盘点核实项目的各项财产物资，严格概(预)算管理、运营管理，建立和完善高速公路建设管理和征地拆迁工作各项规章制度，构建计算机信息管理平台等审计建议。

六、被审计单位整改情况

金港公司针对审计报告提出的问题按审计处理意见进行了整改：部分征地无征地补偿协议、多计建筑安装工程费 7,917.35 万元、少计待摊投资-联合试运转费 1,834.08 万元、未按规定核算征地拆迁协调费 277.07 万元、多(少)计待摊投资费用共计 967.73 万元(144.68 万元)、多计预提费用 514.82 万元等问题，

已全部整改完毕；对项目未完成已征用土地确权的问题，已交由广西交通投资集团公司统一解决；对吴圩至上思连接线遗留工程枇杷林地尚未完成征地工作、各征地拆迁指挥部结余征拆补偿款的问题，金港公司正在积极整改中。具体整改情况由金港公司向社会公告。

(公开方式: 主动公开)

主办单位：广西壮族自治区审计厅
编辑：广西壮族自治区审计厅办公室
通讯地址：南宁市民族大道 98 号
电话号码：0771—5800325
邮政编码：530022

