



广西壮族自治区审计厅

审计结果公告

2020年第2号
(总第240号)

广西壮族自治区审计厅办公室

贵港至合浦高速公路项目 竣工决算审计结果

(2020年3月2日)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二條的规定，自治区审计厅派出审计组自2012年10月12日起，对广西北部湾投资集团有限公司（以下简称北投集团）负责建设的贵港至合浦高速公路建设项目（以下简称贵合高速）进行了跟踪审计，并在跟踪审计末期进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下： .

一、基本情况

贵合高速是《广西高速公路网规划修编（2010-2020）》“6横7纵8支线”中“纵3线”三江至北海公路的主要构成路段，是黔、湘、桂重要的出海通道。贵合高速主线长143km（贵港27km，浦北93km，合浦23km），采用双向四车道高速公路标准建设，设计行车速度120km/h，路基宽28m。

贵合高速批复概算总投资92.23亿元，资金来源为申请中央专项补助、业主自筹和申请银行贷款。项目于2014年9月全面开工建设，2017年9月通过交工验收，2017年10月17日正式通车，比计划工期提前1年建成。

二、审计评价

北投集团履行了国家基本建设程序，完成了批复的建设内容，项目建设目标得到实现。通过构建贵合高速建设管理模式（贵合

模式), 对项目实施过程进行了系统化精细化管理, 建立并逐步完善了一系列适合公路工程建设特点的资金使用管理制度和财务管理办法, 内控制度比较健全, 建设资金到位及时, 做到了专款专用。

三、审计结果

(一) 工程结算审计结果。

审计组对贵合高速指挥部送审的 24 份工程施工合同进行审计, 送审建安工程结算造价为 567,744.56 万元, 审计核减后造价为 566,274.25 万元, 核减多计工程价款 1,470.31 万元。

(二) 项目财务收支审计结果。

截至 2019 年 9 月 30 日, 贵合高速实际到位资金 716,300 万元, 其中中央车购税资金补助 157700 万元, 自治区财政拨入资本金 47000 万元, 股东借款和银行贷款 511600 万元。实际完成投资 740,103.58 万元, 资金缺口 23,803.58 万元, 由北投集团自筹解决。

(三) 概(预)算执行审计结果。

贵合高速批复概算总投资 922,274.97 万元, 实际完成投资 740,103.58 万元, 扣除建设单位(业主)管理费超概算 3,920.71 万元后, 占批复概算 79.82%。

四、审计发现的主要问题

贵合高速竣工结算多计工程价款 1,470.31 万元; 2 个项目未按规定进行招标采购; 建设单位(业主)管理费超概算 3,920.71

万元等。

五、审计建议

自治区审计厅依法出具了审计报告，对审计发现问题提出了抓紧完善建设项目竣工验收手续和材料，做好收尾工程建设实施工作，加强财务管理工作，认真总结建设管理经验等审计建议。

六、被审计单位整改情况

北投集团针对审计报告提出的问题和处理意见进行了整改：根据审计报告提出的多计工程价款的问题，调减了施工单位的工程结算借款；对2个项目未按规定进行招标采购的问题，因既成事实已无法整改，北投集团将在今后的建设管理中全面规范项目招投标工作；对建设单位（业主）管理费超概算的情况，北投集团正在积极整改中，具体整改结果由北投集团向社会公告。

(公开方式: 主动公开)

主办单位：广西壮族自治区审计厅
编辑：广西壮族自治区审计厅办公室
通讯地址：南宁市民族大道 98 号
电话号码：0771—5800383
邮政编码：530022

