



广西壮族自治区审计厅

# 审计结果公告

2021年第2号  
(总第295号)

广西壮族自治区审计厅办公室

# 融水至河池高速公路建设 项目执行情况审计结果

(2021年4月2日)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，自治区审计厅派出审计组，自2020年8月25日至11月23日，对广西新恒通高速公路有限公司（以下简称新恒通公司）负责建设的融水至河池高速公路（以下简称融河路）建设项目执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

## 一、基本情况

融河路项目起点位于融安县谭头乡红岭村，接桂林至柳城高速公路，终于河池市宜州区德胜镇，接宜州至河池高速公路，并与三江至柳州高速公路交叉。项目主线全长105.605km，概算总投资1,095,282.52万元。项目征地拆迁采取“区市共建”模式，地方政府负责征地拆迁费用。项目采用设计施工总承包模式，合同工期48个月。2017年12月25日正式下达开工令，2020年11月28日全线通车。比预计建设工期提前13个月。

## 二、审计评价

新恒通公司按照国家基本建设程序履行了项目的相关报批手续，工程建设管理较为规范。相关内部控制制度健全，财务核算基本符合相关制度要求。

### **三、审计发现的主要问题**

部分设计变更资料不全，审核不严，报批手续滞后。部分房建项目未严格按设计图纸施工。对扣回承包人违约罚金的账务处理不规范等。

### **四、审计建议**

自治区审计厅已依法出具了审计报告，向新恒通公司提出了完善工程变更、签证手续，规范项目施工资料，加强管理，严格按图施工，及时进行账务处理等审计建议。

### **五、被审计单位整改情况**

新恒通公司根据审计报告提出的问题和审计意见进行了整改，目前除已报上级等待批复的设计变更文件外，其余已全部整改完毕。具体整改结果由新恒通公司向社会公告。

**（公开方式：主动公开）**

**主办单位：广西壮族自治区审计厅**

**编 辑：广西壮族自治区审计厅办公室**

**通讯地址：南宁市民族大道 98 号**

**电话号码：0771 - 5800320**

**邮政编码：530022**



