



广西壮族自治区审计厅

审计结果公告

2021年第9号
(总第302号)

广西壮族自治区审计厅办公室

新建南宁至崇左铁路建设项目 执行情况审计结果

(2021年4月21日)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，自治区审计厅派出审计组，自2020年8月25日至2020年11月15日，对广西南崇铁路有限责任公司（以下简称南崇公司）负责建设的新建南宁至崇左铁路项目（以下简称南崇铁路）建设项目执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

南崇铁路是“一带一路”和中新互联互通南向通道建设的重要交通设施，设计时速250km/h，东起南宁枢纽南宁站，经吴圩机场站、扶绥南站、渠旧南（预留），至崇左南站，正线全长119.3km。批复概算总投资183.2亿元，其中工程建设投资144.62亿元，土地综合开发38.6亿元。项目于2018年10月全面开工，计划建设工期4年。南崇公司股东为广西铁路投资集团有限公司（51%）、南宁城市路桥投资管理有限责任公司（24.62%）、崇左市交通投资有限公司（15.38%）、广西交投壹期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）（9%）。

项目实行委托建设管理模式，南崇公司委托中国铁路南宁局集团有限公司建设管理。截至2020年9月30日，南崇公司累计到位资金898,127万元，累计完成财务投资551,381.39万元。

二、审计评价

南崇公司按照国家基本建设程序履行了项目的相关报批手续，铁路工程建设管理较为规范。相关内部控制制度健全，财务核算基本符合相关制度要求，制度执行基本到位。

三、审计发现主要问题

未获得项目建设用地批复；未及时办理林地变更手续弃渣场位置发生变化未及时完成环水保变更审批土地综合开发概算与项目总概算不匹配施工总承包合同总价调整约定与总承包风险包干约定不符；验工计价未严格按照规定执行征地拆迁的价款支付及验工计价工作存在不足；部分专业暂估工程未按规定公开招标或计量计价依据不足；站前站后接口工程存在质量缺陷等。

四、审计建议

自治区审计厅已依法出具了审计报告，向南崇公司提出了完善项目基本建设程序；强化项目投资管控工作；加强对征地拆迁资金的监管；规范招投标管理程序；加强验工计价及变更手续管理；重视沉降评估工作，加强站前站后接口工程管理，杜绝安全隐患等审计建议。

五、被审计单位整改情况

南崇公司根据审计报告提出的问题和审计建议进行了整改，审计发现问题 22 个，除项目建设用地、施工图及预算仍在报批中，其余问题均已整改。具体整改结果由南崇公司向社会公告。

（公开方式：主动公开）

主办单位：广西壮族自治区审计厅

编 辑：广西壮族自治区审计厅办公室

通讯地址：南宁市民族大道 98 号

电话号码：0771 - 5800383

邮政编码：530022



