



广西壮族自治区审计厅

# 审计结果公告

2022年第2号  
(总第343号)

广西壮族自治区审计厅办公室

# 新建南宁至玉林铁路项目财务收支 和项目执行情况审计结果

(2022年3月10日)

根据《中华人民共和国审计法》(2006年修订)第二十二  
条的规定,自治区审计厅派出审计组,自2021年9月27日至  
11月30日,对广西南玉铁路有限公司(以下简称南玉公司)负  
责建设的新建南宁至玉林铁路项目(以下简称南玉铁路)财务收  
支和项目执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

## 一、基本情况

南玉铁路属于规划建设南宁至深圳高速铁路的广西辖区路  
段,是广西全面对接粤港澳大湾区的重大项目。南玉铁路设计时  
速350公里,正线长193公里,全线设南宁东站(既有站)、五  
合站(越行站)、六景站、横县站、兴业南站、玉林北站等6个  
车站。批复概算总投资267.68亿元,资金来源为项目资本金和  
银行贷款,各占50%,计划建设工期4年,项目于2020年6月  
13日全线开工建设。

项目实行委托建设管理模式,南玉公司委托中国铁路南宁局  
集团有限公司建设管理。截至2021年10月31日,南玉公司财  
务账面累计到位1,214,456.60万元,累计完成财务投资  
1,097,359.88万元。

## 二、审计评价

南玉公司内部机构设置完整,基本按照年度建设进度计划要  
求完成建设任务,基本建立了有效的内部控制制度,并规范开展

管理工作。南玉公司的财务核算基本符合财务管理规定，提供的相关会计资料基本真实、完整地反映项目实际收支情况。

### **三、审计发现的主要问题**

未及时办理工程质量监督手续；受开工时间限制以及新冠肺炎疫情影响，未及时进行材料采购招标；项目资本金未足额到位；未按施工总承包合同的约定进行验工计价，实际工程量偏差的费用增减未在总承包风险费中计列；征地拆迁费用验工计价进度缓慢等。

### **四、审计建议**

自治区审计厅已依法出具审计报告，向南玉公司提出了尽快完善项目报批手续、规范招投标程序、强化合同管理工作、加强对征地拆迁资金的监管、做好验工计价工作等审计建议。

### **五、被审计单位整改情况**

南玉公司根据审计报告提出的问题和审计建议进行了整改，审计发现问题除项目建设用地、I类变更设计正在报批中，被征地农民社保费待用地批复后能支付，部分项目资本金和部分工程款正在通过多种途径催收，部分征拆费用验工计价仍在协调外，其余问题均已整改。具体整改结果由南玉公司向社会公告。

**（公开方式：主动公开）**

**主办单位：广西壮族自治区审计厅**

**编 辑：广西壮族自治区审计厅办公室**

**通讯地址：南宁市民族大道 98 号**

**电话号码：0771 - 5800323**

**邮政编码：530022**

